



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง โทร ๐๔๓-๕๒๔๓๒๒

ที่ ขก ๘๙๓๐.๑ / ๕๒๗๓

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีการจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ และรายละเอียดงบประมาณที่อนุมัติให้ดำเนินโครงการ แต่ละโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงาน ตามแต่ละโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง (Strategies Issues) มีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เพื่อการพัฒนาตำบลห้วยม่วงไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ในทุกทาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี โดยเน้นการคืนความเข้มแข็งเข้าสู่หมู่บ้าน คืนความสมบูรณ์ของดินและน้ำสู่ ธรรมชาติและคืนอำนาจการตัดสินใจสู่ชุมชน ส่งเสริมการศึกษาเพื่อนำไปสู่สังคมและเศรษฐกิจบน ฐานความรู้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำตำบลห้วยม่วงไปสู่โครงสร้างที่มีความ สมดุล มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจะดำเนินนโยบายภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย มาตรา ๖๗ และ ๖๘ เท่าที่ งบประมาณจะอำนวยให้

จำนวนโครงการที่อนุมัติ งบประมาณตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)
๑๕๔ โครงการ	๑๒๑ โครงการ	๓๓ โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง มีจำนวนโครงการที่อนุมัติแผนพัฒนาประจำปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๔ โครงการ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๒๑ โครงการ

$$\begin{aligned} \text{สูตร} \quad & \frac{\text{จำนวนโครงการที่ทำได้} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖}} \\ \text{คำนวณ} \quad & \frac{๑๒๑ \times ๑๐๐}{๑๕๔} \end{aligned}$$

ความสำเร็จของโครงการที่ทำได้ คิดเป็นร้อยละ = ๗๘.๕๗

จำนวนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ = ๒๑.๔๓

(รายละเอียดตามรายงานการดำเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้)

ปัญหาและอุปสรรค

๑. งบประมาณที่ตั้งไว้ในบางโครงการ ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๒. มีความต้องการของประชาชนที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้
๓. ความยุ่งยากของเอกสารเบิกจ่าย หลักฐานมีความละเอียดรอบคอบมากเกินไป ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินโครงการ/เบิกจ่ายโครงการ ได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่ได้จัดเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา


๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินประจำปี ซึ่งได้กำหนดห้วงระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน
๒. ควรมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๓. อบรมเจ้าหน้าที่ ในเรื่องของการเบิกจ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ และควรจัดทำคู่มือในการเบิกจ่ายแต่ละโครงการ เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
๔. ให้มีการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ ในแต่ละกองเป็นรายไตรมาส
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ  ผู้จัดทำรายงาน
(นายฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด


.....
ลงชื่อ 
(นางธนิยา สะหาย)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

.....
ลงชื่อ 
(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

.....
ลงชื่อ 
(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุปข้อมูล ณ กันยายน 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุด
							การดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม							
1	โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง			✓	10,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการประชามหมู่บ้าน	✓			4,900.00	4,900.00	1 พ.ค. 67 – 15 มิ.ย. 67
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่			✓	5,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓			5,000.00	2,430.00	1 เม.ย. 67 – 30 เม.ย. 67
5	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			✓	0	0	โอนงบประมาณ
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น			✓	20,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓			30,000.00	30,000.00	1 ต.ค. 66 – 31 ม.ค. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
							เริ่ม - สิ้นสุด
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			การดำเนินการ
8	โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น			✓	0	0	โอนงบประมาณ
9	โครงการห้วยม่วงร่วมใจป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน วัน อปพร			✓	10,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายใน หมู่บ้าน ใน ต.ห้วยม่วง			✓	0	0	โอนงบประมาณ
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน ตำบลห้วยม่วง	✓			300,000.00	297,801.33	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
12	โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ	✓			456,000.00	456,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
13	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำลำ ห้วย ทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม			✓	0	0	โอนงบประมาณ
14	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จาก บ้านนางเจนจิรา ศรีเหลื่อมงาม ถึงบ้าน นางทองม้วน ศรีทอง	✓			300,000.00	299,500.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
							เริ่ม - สิ้นสุด
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			การดำเนินการ
15	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบโซล่าเซลล์) บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3	✓			300,000.00	299,700.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
16	โครงการติดตั้งแผ่นยางพารา 100 % ปู พื้นในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง สองศูนย์			✓	10,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8			✓	0	0	โอนงบประมาณ
18	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5	✓			300,000.00	299,500.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
19	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน (ต่อจากจุดเดิม)บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3	✓			300,000.00	299,500.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
20	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1	✓			300,000.00	299,700.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุด
							การดำเนินการ
21	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน ห้วยเตย หมู่ที่ 7	✓			300,000.00	299,700.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
22	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5	✓			50,000.00	46,720.00	1 พ.ค. 67 – 30 ก.ย. 67
23	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1			✓	50,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5			✓	50,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	✓			300,000.00	299,500.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
26	โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางชำป่าพงษ์)	✓			111,400.00	111,400.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน(เส้นศูนย์เทคโนโลยี ทางการเกษตร)	✓			130,500.00	130,500.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุด
							การดำเนินการ
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นภายใน หมู่บ้านโนนสะอาด (เส้นทาง แยกโรงเรียนซีพ อนุสรณ์)	✓			95,500.00	95,500.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
29	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 (เส้นทาง จากฝายบ้าน ถึงศาลากลางบ้าน)	✓			242,990.00	242,990.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
30	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล. ภายในหมู่บ้านห้วยม่วง (เส้นทาง ร้านนาโนว ถึง บ้านแม่อุไร เสถียรรัตน์)	✓			139,700.00	139,700.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
31	โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 จำนวน 3 เส้นทาง	✓			91,580.00	91,580.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
32	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร			✓	261,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
							เริ่ม - สิ้นสุด
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			การดำเนินการ
33	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบโซล่าเซลล์) บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9	✓			300,000.00	299,700.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
34	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบโซล่าเซลล์) บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2	✓			300,000.00	299,500.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
35	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกค่อ นกริต บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์)	✓			168,590.00	168,590.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
36	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5	✓			368,000.00	368,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
37	โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางวัดป่าเทพประทานพร ถึง ภู น้อย) บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6	✓			129,900.00	129,900.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
							เริ่ม - สิ้นสุด
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			การดำเนินการ
38	โครงการซ่อมแซมถนนสู่แหล่ง การเกษตร บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 เส้นทางไปลำห้วยซ้อ	✓			25,040.00	25,040.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
39	โครงการซ่อมแซมถนนสู่แหล่ง การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 เส้นทางจากแยกวัดป่าเทพประทานพร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ถึงร้านรุ่ง ตะวัน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	✓			376,160.00	376,160.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
40	โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7	✓			116,820.00	116,820.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
41	โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9	✓			108,410.00	108,410.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
42	โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8	✓			71,960.00	71,960.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
43	โครงการซ่อมแซมถนนสู่แหล่ง การเกษตร บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2	✓			91,580.00	91,580.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุด
							การดำเนินการ
44	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณณพน สถาน บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1	✓			108,870.00	108,870.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
45	โครงการซ่อมแซมถนนสู่แหล่ง การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 (จำนวน 4 เส้นทาง)	✓			389,430.00	389,430.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
46	โครงการซ่อมแซมถนนสู่แหล่ง การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่7 (จำนวน 4 เส้นทาง)	✓			295,000.00	295,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
47	โครงการซ่อมแซมถนนสู่แหล่ง การเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3	✓			40,650.00	40,650.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
48	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน ชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1	✓			300,000.00	299,700.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
49	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน ห้วยซ้อ หมู่ที่ 5	✓			115,700.00	115,700.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
							เริ่ม - สิ้นสุด
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			การดำเนินการ
50	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน ห้วยม่วง หมู่ที่ 3	✓			90,700.00	90,700.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง							
51	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓			50,000.00	50,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 667
52	โครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน			✓	10,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
53	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	✓			989,965.00	988,771.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
54	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม)	✓			1,296,168.00	1,171,858.50	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
55	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชีพอนุสรณ์	✓			633,600.00	574,200.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
56	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านชำภูทอง	✓			528,000.00	499,500.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
57	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์	✓			1,056,000.00	941,600.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุด
							การดำเนินการ
58	โครงการแข่งขันกีฬาห้วยม่วงสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	✓			100,000.00	100,000.00	1 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67
59	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา			✓	20,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
60	อุดหนุนโครงการกีฬาสีโรงเรียนซีพ อนุสรณ์	✓			10,000.00	10,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
61	อุดหนุนโครงการกีฬาสีโรงเรียนบ้าน ทรัพย์สมบูรณ์			✓	15,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
62	อุดหนุนโครงการกีฬาสีโรงเรียนบ้านชำ ภูทอง	✓			8,000.00	8,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
63	อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านกีฬา			✓	5,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน							
64	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชำภูทองโครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	✓			10,000.00	10,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
							เริ่ม - สิ้นสุด
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			การดำเนินการ
65	อุดหนุนโรงเรียนชีพอนุสรณ์โครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	✓			10,000.00	10,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
66	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓			10,000.00	10,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
67	โครงการบริหารจัดการระบบฝังกลบ บ่อขยะแบบครบวงจร	✓			240,000.00	239,262.08	1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
68	ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในเขต อบต. ห้วยม่วง	✓			20,000.00	15,500.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
69	โครงการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่า เฉลิม พระเกียรติ	✓			10,000.00	9,900.00	1 ม.ค. 67 – 30 เม.ย. 67
70	โครงการสำรวจและก่อสร้าง ฝายชะลอ น้ำภายในตำบลห้วยม่วง	✓			30,000.00	300	1 ม.ค. 67 – 30 เม.ย. 67
71	โครงการคลองสายนน้ำใสคนไทยมีสุข	✓			20,000.00	19,900.00	1 ม.ค. 67 – 30 เม.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
							เริ่ม - สิ้นสุด
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			การดำเนินการ
72	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ(งานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น))			✓	10,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
73	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ	✓			30,000.00	29,875.00	1 ธ.ค. 66 - 31 มี.ย. 67
74	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6	✓			48,000.00	44,850.00	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างสุขภาวะ							
75	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			9,161,000.00	9,029,600.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
76	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			2,928,000.00	2,557,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
77	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			120,000.00	93,600.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
78	โครงการสนับสนุนกองทุนหลัก ประกัน สุขภาพตำบลห้วยม่วง (สปสช.)	✓			156,600.00	156,600.00	1 ต.ค. 66 – 31 ม.ค. 67
79	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกตำบลห้วยม่วง	✓			35,000.00	34,917.00	1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
							เริ่ม - สิ้นสุด
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			การดำเนินการ
80	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			40,000.00	39,990.00	1 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67
81	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ในตำบล ห้วยม่วง	✓			20,000.00	20,000.00	1 พ.ค. 67 – 30 ก.ย. 67
82	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก,สตรี, ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส			✓	20,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
83	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	✓			50,000.00	23,565.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
84	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	✓			162,200.00	155,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุด
							การดำเนินการ
85	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	✓			6,100.00	6,100.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
86	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดขอนแก่น			✓	20,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
87	โครงการอุดหนุนโครงการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			120,000.00	120,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							
88	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบล ห้วย ม่วง	✓			90,000.00	80,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
89	โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	✓			50,000.00	50,000.00	1 เม.ย. 67 – 30 เม.ย. 67
90	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	✓			40,000.00	37,750.00	1 พ.ค. 67 – 31 ส.ค. 67
91	โครงการประเพณีตรุษไทย	✓			100,000.00	100,000.00	1 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
							เริ่ม - สิ้นสุด
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			การดำเนินการ
92	โครงการจัดงานเทศกาลโหม่นนาา ชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน กาชาด จังหวัดขอนแก่น	✓			15,000.00	15,000.00	1 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66
93	โครงการบริหารจัดการงาน พระราชพิธี รัฐ พิธี และงานพิธีในส่วนภูมิภาค	✓			30,000.00	30,000.00	1 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66
94	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมบวชชีพ ราห์มเนกขัมมะตำบลห้วยม่วง	✓			10,000.00	10,000.00	1 ก.พ. 67 – 30 เม.ย. 67
95	อุดหนุนโครงการทอดเทียนรวม	✓			50,000.00	50,000.00	1 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
96	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญเดือนหก	✓			90,000.00	90,000.00	1 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
97	อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง	✓			90,000.00	89,500.00	1 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66
98	อุดหนุนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม (รำบวงสรวง)งานเทศกาลโหม่นนาา ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด ขอนแก่น	✓			30,000.00	30,000.00	1 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66
99	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ในการบริหารจัดการ หมู่บ้าน	✓			90,000.00	80,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุด
							การดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล							
100	โครงการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับ พิธีการและวันสำคัญต่างๆ	✓			5,000.00	2,500.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
101	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู งานโครงการตามพระราชดำริเพื่อ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน	✓			185,000.00	185,000.00	1 พ.ค. 67 – 30 ก.ย. 67
102	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	✓			50,000.00	13,497.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
103	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน"	✓			137,000.00	135,015.00	1 พ.ค. 67 – 30 ก.ย. 67
104	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	✓			110,000.00	109,810.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
105	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	✓			12,823.00	9,675.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
106	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	✓			62,177.00	62,177.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุด
							การดำเนินการ
107	โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	✓			50,000.00	13,600.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
108	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	✓			255,000.00	253,950.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
109	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	✓			100,000.00	99,950.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
110	โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร			✓	10,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
111	โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			✓	10,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
112	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	✓			50,000.00	48,800.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
113	โครงการจัดซื้อเตนท์ผ้าใบ จำนวน 3 หลัง	✓			90,000.00	75,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
114	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV	✓			70,000.00	65,200.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
115	โครงการวันท้องถิ่นไทย			✓	5,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุด
							การดำเนินการ
116	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			35,000.00	35,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
117	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน			✓	170,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
118	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	✓			40,000.00	39,984.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
119	โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร	✓			10,000.00	10,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
120	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	✓			30,000.00	9,898.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
121	โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			✓	25,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
122	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	✓			10,000.00	5,640.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
123	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	✓			40,000.00	16,397.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
124	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	✓			50,000.00	50,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
125	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	✓			100,000.00	76,251.50	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
126	โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	✓			50,000.00	3,500.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			เริ่ม - สิ้นสุด
							การดำเนินการ
127	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	✓			60,000.00	25,500.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
128	โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			✓	30,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
129	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	✓			40,000.00	38,030.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
130	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	✓			24,000.00	24,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
131	โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			✓	3,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
132	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			✓	0	0	โอนงบประมาณ
133	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	✓			71,600.00	71,550.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
134	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	✓			93,000.00	92,583.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
135	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	✓			6,000.00	5,800.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
136	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	✓			32,000.00	32,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
							เริ่ม - สิ้นสุด
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			การดำเนินการ
137	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึก	✓			8,000.00	8,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
138	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	✓			17,800.00	17,800.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
139	โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			✓	10,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
140	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	✓			20,000.00	19,020.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
141	โครงการจัดซื้อตู้เอกสารสองบานเปิด			✓	2,800.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
142	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	✓			20,000.00	17,688.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
143	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			✓	10,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
144	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	✓			50,000.00	12,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
145	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์			✓	5,000.00	0	ไม่ได้ดำเนินการ
146	รถส่วนกลาง	✓			589,000.00	589,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
							เริ่ม - สิ้นสุด
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			การดำเนินการ
147	โครงการจัดซื้อไม้สตัฟโฟลุมิเนียมแบบ ชักขึ้น-ลง จำนวน 2 ตัว	✓			10,000.00	10,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
148	โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์ ใยแก้ว (Fiberglass Tape) จำนวน 2 ม้วน	✓			4,000.00	4,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
149	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอ แสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	✓			24,000.00	24,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
150	โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	✓			575,000.00	520,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
151	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอ แสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	✓			24,000.00	24,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
152	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	✓			13,200.00	13,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี
							เริ่ม - สิ้นสุด
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			การดำเนินการ
153	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	✓			5,000.00	4,900.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
154	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	✓			8,000.00	8,000.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67